

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านเมืองแกเหนือ,บ้านเมืองแกเดิม หมู่ที่ ๑๕,๑๗ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๔๙๖,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๑๔ พ.ค. ๖๖	๑๔ มิ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกกเรียนใหญ่ ไป บ้านกระทุ่มหมู่ที่ ๑๙ ไป หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๒๐๓,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๙ เม.ย. ๖๖	๙ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกกุง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๑,๐๐๐	๙ เม.ย. ๖๖	๙ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางโลน , บ้านยางโลนเหนือ หมู่ที่ ๒,๑๖ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๒๕๓,๐๐๐	๒๑๒,๐๐๐	๒๓ เม.ย. ๖๖	๒๓ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางโลนเหนือหมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	๑๐ ธ.ค. ๖๕	๑๐ ม.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกรดพัฒนาหมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๒๒ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคุมหมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๒๒ ก.พ. ๖๖	๒๒ มี.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนก เกเรียน หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๙ เม.ย. ๖๖	๙ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลา แดง หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐	๒๒ ก.พ. ๖๖	๒๒ มี.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลา แดงน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๓ เม.ย. ๖๖	๓ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๑๒๖,๖๐๖	๑๒๒,๐๐๐	๒๘ ส.ค. ๖๖	๒๘ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองปลาแดงน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๒๑๘,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๓ เม.ย. ๖๖	๓ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓. โครงการก่อสร้างฝายตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำพร้อม ติดตั้ง บ้านยางโพน หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัด บุรีรัมย์	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๒๔ เม.ย. ๖๖	๒๔ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝายตะแกรงเหล็ก บ้านนกยูง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัด บุรีรัมย์	๙๕,๗๙๙	๙๔,๐๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๖	๑๑ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝายตะแกรงเหล็ก บ้านหนองเชือก หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัด บุรีรัมย์	๒๑๒,๐๐๐	๒๑๒,๐๐๐	๒๓ เม.ย. ๖๖	๒๓ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖. โครงการก่อสร้างโรงจอตระน้ำ ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองแก ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๓๓๔,๐๐๐	๓๓๒,๐๐๐	๒๘ พ.ค. ๖๖	๒๘ มิ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๗. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๕ มิ.ย. ๖๖	๕ ก.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘. โครงการก่อสร้างห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๑,๕๐๓,๐๐๐	๑,๔๔๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙. โครงการก่อสร้างหอถังประปา บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๒๖๕,๐๐๐	๒๖๓,๐๐๐	๑๕ พ.ค. ๖๖	๑๕ มิ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านหัวช้างน้อย หมู่ที่ ๑๘ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๓๗๙,๐๐๐	๓๗๗,๐๐๐	๒๖ ส.ค. ๖๖	๒๖ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกยูง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๓ พ.ค. ๖๖	๒๓ มิ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๖	๑๑ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองแก หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๒,๐๐๐	๓ มี.ค. ๖๖	๓ เม.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองแกใต้ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๒๑๑,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	๒๔ เม.ย. ๖๖	๒๔ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเชือก หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๘๕,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๒๔ เม.ย. ๖๖	๒๔ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๖. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง ดวน หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๓ มี.ค. ๖๖	๓ เม.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองเชือก หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๓๒,๑๙๙	๓๐,๕๐๐	๑๙ ส.ค. ๖๖	๑๙ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘. โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว บ้านเมืองแกเดิม หมู่ที่ ๑๗ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๙ ส.ค. ๖๖	๑๙ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านยางโพน,บ้านยางโพน เหนือ หมู่ที่ ๒,๑๖ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๒๔ เม.ย. ๖๖	๒๔ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนอง ปลาแดกน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัด บุรีรัมย์	๔๕,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๒ เม.ย. ๖๖	๒ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๑. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองนกเกเรียน หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๑๗๓,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๓ เม.ย. ๖๖	๓ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๒. โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านเมืองแกใต้ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๘๗,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	๒๓ เม.ย. ๖๖	๒๓ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และขยายเขตไฟฟ้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๘๘,๕๑๘	๘๗,๐๐๐	๓ เม.ย. ๖๖	๓ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐. โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม Box Culvert บ้านเมืองแก หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๓๕๒,๐๐๐	๓๕๒,๐๐๐	๒๓ เม.ย. ๖๖	๒๓ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๑. โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านนกกุง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๑๗,๕๗๐	๑๗,๐๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๖	๑๑ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค. ๖๖	๒๒ ส.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. โครงการประกวดผลผลิตทางเกษตรและปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๘๐๐	๓ มี.ค. ๖๖	๕ มี.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓. โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและศึกษาดูงาน	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๖,๖๐๐	๒๕ พ.ค. ๖๖	๒๗ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๗ ก.ค. ๖๖	๒๗ ก.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕. โครงการอบรมส่งเสริมปลูกพืชหลังฤดูการเก็บเกี่ยวเพื่อเสริมรายได้เกษตรกร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๙ ธ.ค. ๖๕	๙ ธ.ค. ๖๕	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความเรียบร้อย

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) หลักสูตรทบทวน	๑๕๐,๐๐๐	๑๔,๓๘๐	๑๔ ธ.ค. ๖๕	๑๔ ธ.ค. ๖๕	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ร่วมใจป้องกันภัยบนท้องถนน	๓๐,๐๐๐	๑,๓๐๐	๑๔ ธ.ค. ๖๕	๑๔ ธ.ค. ๖๕	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๙๖	๘ ก.ย. ๖๖	๘ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๖๐๐	๑๔ ม.ค. ๖๖	๑๔ ม.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕. โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๕๐	๒๔ มี.ค. ๖๖	๒๔ มี.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖. อุดหนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน ๕ แห่ง	๖๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๑ มิ.ย. ๖๖	๒๑ มิ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗. โครงการค่ายเยาวชนด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๗ มิ.ย. ๖๖	๒๗ มิ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมเหลือใช้จากขยะมูลฝอย	๓๐,๐๐๐	๒๔,๙๕๐	๘ มิ.ย. ๖๖	๘ มิ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๙. อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนว โครงการพระราชดำริ	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๑ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐. โครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๐๐	๓ พ.ค. ๖๖	๓ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๑ พ.ค. ๖๖	๑๑ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๒,๕๒๐	ปีใหม่ ๒๙ ธ.ค. ๖๕ สงกรานต์ ๑๑ เม.ย. ๖๖	ปีใหม่ ๔ ม.ค. ๖๖ สงกรานต์ ๑๗ เม.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓. โครงการคลองสวายน้ำใส ร่วมใจสู่สุขภาวะชุมชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๗ เม.ย. ๖๖	๒๗ เม.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔. อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอ สตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๓ ก.ย. ๖๖	๑๕ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๔ ธ.ค. ๖๕	๒๘ ธ.ค. ๖๕	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖. โครงการแข่งขันเรือยาว ๕ ฟीพาย	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐ ส.ค. ๖๖	๑๐ ส.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	๒๖๕,๕๙๐	๔ ก.ค. ๖๖	๗ ก.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพกับบุคลากร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๖	๑๙ เม.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓. โครงการประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑,๐๕๐	๒๔ พ.ค. ๖๖	๒๔ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔. อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอสตึก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๒ ธ.ค. ๖๕	๒๒ ธ.ค. ๖๕	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕. อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๖ มี.ค. ๖๖	๑๖ มี.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๖. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๗ ม.ค. ๖๖	๒๗ ม.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗. อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๓ ธ.ค. ๖๕	๒๓ ธ.ค. ๖๕	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘. อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนการรับส่งเสด็จ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒ ธ.ค. ๖๕	๒ ธ.ค. ๖๕	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙. อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก	๘๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๓,๘๖๓.๘๗ (โอนเพิ่ม)	๑๕ พ.ค. ๖๖	๑๕ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๓ เม.ย. ๖๖	๑๓ เม.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเมืองแก	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๘ พ.ย. ๖๕	๘ พ.ย. ๖๕	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓. โครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ้ง	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔. โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒ ธ.ค. ๖๕	๒ ธ.ค. ๖๕	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕. อุดหนุนโครงการเทศกาลกินปลาน้ำมูลอำเภอสตึก	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๓๑ ม.ค. ๖๖	๓๑ ม.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ

#### ปัญหาและอุปสรรค

- ๑) โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการประชาคมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายเนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก มีจำกัด
- ๒) สัดส่วนโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

#### ข้อเสนอแนะ

- ๑) สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแกดำเนินการเห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น
- ๒) การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม ความจำเป็นและความเป็นไปได้
- ๓) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สร้างความรู้ให้ประชาชนเสนอปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนจัดลำดับความสำคัญเพื่อบรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยให้มีความเหมาะสมกับงบประมาณที่มี